

029/25/02/01

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 029/25/02 zo dňa 21.07.2025

Objednávateľ: **Mesto Senec**
Adresa sídla: Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor
IČO: 00 305 065
DIČ: 2020662237
kontaktné údaje: e-mail: klenovicsg@senec.sk
tel.: 0903 589 390

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **BELUNA a. s.**
sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 45 901 295
DIČ: 2023166871
IČ DPH: SK2023166871
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK12 0200 0000 0044 3848 6058
Zastúpený: Ing. Michal Horský, predseda predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 6476/B
Kontakt: michal.horsky@eliteholding.sk tel: +421 903 732 977

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na znení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 029/25/02 zo dňa 21.07.2025 (ďalej len „**Dodatok**“):

PREAMBULA

1. Dňa 11.10.2023 bolo zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie zákazky s názvom „**Výstavba Základnej školy a Telocvične na Záhradníckej ul. - zvýšenie kapacít základných škôl v Senci**“.
2. Na základe vyhodnotenia výsledkov verejného obstarávania Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu uzavreli dňa 21.07.2025 Zmluvu o dielo č. 029/25/02 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
3. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať dielo s názvom „**Výstavba Základnej školy a Telocvične na Záhradníckej ul. - zvýšenie kapacít základných škôl v Senci**“ (ďalej len ako „**Dielo**“).
4. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení zmluvnej ceny o 5% za Dielo (Dielo A, Dielo B). Dôvodom navýšenia ceny je nárast cien v stavebníctve v období trvania verejného obstarávania od podania cenovej ponuky do doby uzavretia Zmluvy o dielo, pričom tento

časový sklz nebol zavinený zmluvnými stranami. Z uvedeného dôvodu subdodávateľa Zhotoviteľa nie sú schopní dodržať rovnaké jednotkové ceny, ktoré boli uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa. Navýšenie ceny zohľadňuje časový úsek a nárast cien v období od podania cenovej ponuky ku dňu uzavretia Zmluvy o dielo.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo z dôvodu zmeny v zdrojoch financovania Diela A a Diela B, ku ktorej došlo v období počas trvania verejného obstarávania (od podania cenovej ponuky do doby uzavretia Zmluvy o dielo), pričom tento časový sklz nebol zavinený zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 25/2025 Z. z. od 01.04.2025, (ďalej len „**stavebný zákon**“), ktorý oproti predchádzajúcej právnej úprave integruje územné konanie a stavebné konanie do jedného konania o stavebnom zámere a nanovo upravuje režim a terminológiu ohľadom celkového procesu povoľovania stavieb. Táto zmena Zmluvy o dielo je v súlade s **§ 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo**. Uvedená zmena sa týka Časti A.1. a Časti A.2. a Časti B1 a Časti B2 Zmluvy o dielo.
7. V dôsledku predefinovania diela č. A1 a diela č. A2 a ich rozsahu vyvolaného novým stavebným zákonom dochádza aj k preskupeniu ceny za tieto diela, avšak výsledný súčet ceny za dielo č. A1 a ceny za dielo č. A2 zostáva nezmenený a zohľadňuje len paušálne navýšenie o 5% podľa bodu 4 Preambuly.

V dôsledku predefinovania diela č. B1 a diela č. B2 a ich rozsahu vyvolaného novým stavebným zákonom dochádza aj k preskupeniu ceny za tieto diela, avšak výsledný súčet ceny za dielo č. B1 a ceny za dielo č. B2 zostáva nezmenený a zohľadňuje len paušálne navýšenie o 5% podľa bodu 4 Preambuly.

8. Skutočnosť, že nový stavebný zákon už nepozná dve samostatné konania, a to územné konanie, ktorého výsledkom by bolo územné rozhodnutie a stavebné konanie, ktorého výsledkom by bolo rozhodnutie o povolení stavby, a že novým stavebným zákonom došlo de facto ku kumulácii oboch uvedených konaní, vyvolala potrebu prehodnotenia splatnosti ceny diela č. A1 a ceny diela č. B1, ktorá bola pôvodne naviazaná na právoplatnosť územného rozhodnutia a to tak, aby došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutej splatnosti spôsobom čo najviac podobným pôvodnému dojednaniu pri zachovaní jeho účelu a zmyslu.
Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na úprave splatnosti ceny diela č. A1 a ceny diela č. B1 tak, že k zaplateniu:

- 1/2 ceny diela č. A1 dôjde do 60 dní odo dňa riadneho odovzdania diela č. A1 v rozsahu bodu 2.1 čl. 2. Časti A.1. Zmluvy o dielo ako podkladu pre účely konania o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby,
- 1/2 ceny diela č. A1 dôjde do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby
- 1/2 ceny diela č. B1 dôjde do 60 dní odo dňa odovzdania diela č. B1 v rozsahu bodu 2.1 čl. 2. Časti B.1. Zmluvy o dielo ako podkladu pre účely konania o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby a
- 1/2 ceny diela č. B1 dôjde do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby.

V dôsledku skutočností uvedených v tomto bode tak dochádza k zmene Prílohy č. 7 – Fakturácia (Príloha č. 7A, Príloha č. 7B) Zmluvy o dielo.

9. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že potreba uzavretia tohto Dodatku vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom nedochádza k zmene charakteru Zmluvy o dielo (§18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní). Jedná sa o nasledovné okolnosti:

- (i) legislatívna zmena, ktorou je prijatie nového stavebného zákona účinného od 01.04.2025,
 - (ii) zákonom č. 278/2024 Z. z. bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa **s účinnosťou od 01.01.2025** základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane,
 - (iii) nárast cien v stavebníctve v období trvania verejného obstarávania od podania cenovej ponuky do doby uzavretia Zmluvy o dielo, pričom tento časový sklz nebol zavinený zmluvnými stranami.
10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok je uzavretý v súlade s **Čl. 13 bod 13.5 Zmluvy o dielo** a spĺňa podmienky ustanovenia **§ 18 zákona o verejnom obstarávaní**, ktoré upravuje zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.

I. PREDMET DODATKU

1. **Týmto Dodatkom sa mení bod 3. Preambuly Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ má záujem za účelom financovania Diela A uchádzať sa o dotáciu z nenávratného finančného príspevku poskytnutého zo strany ústredného orgánu štátnej správy SR (ďalej ako „**Poskytovateľ A**“) na základe aktuálne vyhlásenej výzvy a zmluvy.“

2. **Týmto Dodatkom sa vypúšťa bod 8. Preambuly Zmluvy o dielo a súčasne dochádza k prečíslovaniu pôvodného bodu 9. Preambuly na bod 8. Preambuly.**

3. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1. článku I. Zmluvy o dielo (PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA) a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.1. Vypracovania nasledovnej dokumentácie:

- 2.1.1. písomnej žiadosti na prerokovanie stavebného zámeru, ktorého súčasťou je aj overenie projektu stavby, doloženou potrebnou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou,
- 2.1.2. podkladov tvoriacich „vykonávací projekt“ podľa § 9 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. od 01.04.2025, (ďalej len „**stavebný zákon**“) spracovaných oprávnenou osobou,
- 2.1.3. návrhu na kolaudáciu doloženého potrebnou dokumentáciou podkladov na vydanie kolaudačného osvedčenia vypracovanou oprávnenou osobou.“

4. **Týmto Dodatkom sa bod 18. článku I. Zmluvy o dielo (PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA) dopĺňa o nasledovnú vetu:**

„Zároveň je zhotoviteľ povinný pri realizácii diela postupovať podľa pravidiel výstavby Poskytovateľa A a/alebo Poskytovateľa B.“

5. **Týmto Dodatkom sa mení článok II. Zmluvy o dielo (ROZDELENIE ZMLUVY) a jeho nové znenie je nasledovné:**

„Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

ČASŤ A. ZMLUVY: predmetom ktorej je úprava podmienok na realizáciu Diela A, ktoré pozostáva z dielčích častí: diela č. A1, diela č. A2, diela č. A3, diela č. A4, diela č. A5 a diela č. A6:

- Časť A.1. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie tvoriacej „stavebný zámer“ podľa § 9 ods. 2 a „projekt stavby“ podľa § 9 ods. 3 stavebného zákona,
- Časť A.2. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie tvoriacej „vykonávací projekt“ podľa § 9 ods. 5 stavebného zákona,
- Časť A.3. predmetom ktorej je úprava podmienok pre vypracovanie zámeru verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,
- Časť A.4. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác, zahrňujúc aj činnosť koordinátora dokumentácie podľa § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a koordinátora bezpečnosti podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a činnosť podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a zabezpečenie a dodanie Zabudovaného technologického zariadenia školy,
- Časť A.5. predmetom ktorej je úprava podmienok výkonu autorského dozoru,
- Časť A.6. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie tvoriacej „realizačnú dokumentáciu“ podľa § 10 stavebného zákona pre vydanie kolaudačného osvedčenia.

ČASŤ B. ZMLUVY: predmetom ktorej je úprava podmienok na realizáciu Diela B, ktoré pozostáva z dielčích častí: diela č. B1, diela č. B2, diela č. B4, diela č. B5 a diela č. B6:

- Časť B.1. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie tvoriacej „stavebný zámer“ podľa § 9 ods. 2 a „projekt stavby“ podľa § 9 ods. 3 stavebného zákona,
- Časť B.2. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie tvoriacej „vykonávací projekt“ podľa § 9 ods. 5 stavebného zákona,
- Časť B.3. – zámerne sa vypúšťa,
- Časť B.4. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác, zahrňujúc aj činnosť koordinátora dokumentácie podľa § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a koordinátora bezpečnosti podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a zabezpečenie a dodanie Zabudovaného technologického zariadenia telocvične,
- Časť B.5. predmetom ktorej je úprava podmienok výkonu autorského dozoru,
- Časť B.6. predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie tvoriacej „realizačnú dokumentáciu“ podľa § 10 stavebného zákona pre vydanie kolaudačného osvedčenia

ČASŤ C. ZMLUVY: predmetom ktorej sú spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na časť A. zmluvy a časť B. zmluvy.“

6. **Týmto Dodatkom sa mení názov Časti A.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

**„ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI NA
PREROKOVANIE STAVEBNÉHO ZÁMERU“**

7. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti A.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. A1: dokumentáciu tvoriacu stavebný zámer v zmysle §9 ods. 2 stavebného zákona vrátane projektu stavby (§9 ods. 3 stavebného zákona), ako aj vrátane súhlasných doložiek súladu vydaných dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami, ako podklad pre účely konania o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby. Dielo č. A1 bude odovzdané objednávateľovi v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči.“

8. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.2 Čl. 2 Časti A.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať službu týkajúcu sa prípravy a uskutočnenia stavby, ktorou zabezpečí všetky nevyhnutné služby pri zastupovaní objednávateľa v činnosti smerujúcej k získaniu potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov. Jedná sa najmä o zastupovanie objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečí vstupné podklady, expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská (ďalej len „inžiniering“). Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa v konaní o stavebnom zámere, súčasťou ktorého je aj overenie projektu stavby a zabezpečí podklady pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a súlade projektu stavby so stavebným zámerom. Za týmto účelom objednávateľ vydá zhotoviteľovi všetky potrebné plnomocenstvá a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho o to zhotoviteľ požiada.“

9. **Týmto Dodatkom sa mení bod 3.1 Čl. 3 Časti A.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. A1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov a subjektov, ktoré sa k dokumentácii vyjadrili. Dielo č. A1 bude doručené a odovzdané objednávateľovi v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči do sídla objednávateľa v termíne podľa Harmonogramu 1A Prílohy č. 3A tejto zmluvy.“

10. **Týmto Dodatkom sa mení bod 3.2 Čl. 3 Časti A.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„3.2 V prípade ak zhotoviteľovi bude doručené záporné stanovisko od niektorého z dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov, majiteľov, resp. správcov inžinierskych rozvodov, alebo iných dotknutých osôb, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne v primeranej lehote zodpovedajúcej príslušnej závade/závadám, odstrániť všetky závady

v príslušnej dokumentácii, ktoré mali za následok vydanie záporného stanoviska, tak aby boli termíny Harmonogramu 1A Prílohy č. 3A tejto zmluvy dodržané.“

11. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti A.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena diela č. A1:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	115 503,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	26 565,69 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	142 068,69 €

/slovom: jednoštyridsaťdvatisíc šesťdesiatosem euro a šesťdesiatdeväť centov s DPH/“

12. Týmto Dodatkom sa mení názov Časti A.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE VYKONÁVACIEHO PROJEKTU“

13. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti A.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. A2 vykonávací projekt (§9 ods. 5 stavebného zákona) v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči. Vykonávací projekt obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer, vrátane výkazu výmer stavebných prác súvisiacich s inštaláciou a dodaním Zabudovaného technologického zariadenia školy. Výkaz výmer však obsahuje aj položky týkajúce sa nezabudovaných technologických zariadení a mobiliáru školy podľa Prílohy č. 12A, samotné dodanie ktorých však nie je predmetom tejto zmluvy.“

14. Týmto Dodatkom sa vypúšťa bod 2.2 Čl. 2 Časti A.2. Zmluvy o dielo a súčasne dochádza k prečíslovaniu pôvodného bodu 2.3 na bod 2.2 Čl. 2 Časti A.2. Zmluvy o dielo a pôvodného bodu 2.4 na bod 2.3 Čl. 2 Časti A.2. Zmluvy o dielo.

15. Týmto Dodatkom sa mení bod 3.1 Čl. 3 Časti A.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. A2:

- (i) v rozsahu podľa bodu 2.1 tejto časti zmluvy bez väd, po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi dielo č. A2 v rozsahu podľa bodu 2.1 v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči do sídla objednávateľa bezodkladne po jej overení príslušným stavebným úradom,
- (ii) v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa uplatňovaných v nadväznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1A Prílohy č. 3A tejto zmluvy.“

16. Týmto Dodatkom sa vypúšťa bod 3.2 Čl. 3 Časti A.2. Zmluvy o dielo a súčasne dochádza k prečíslovaniu pôvodných bodu 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 na bod 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 Čl. 3 Časti A.2. Zmluvy o dielo.

17. Týmto Dodatkom sa mení nový bod 3.2 (t. j. pôvodný bod 3.3) Čl. 3 Časti A.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.2 Počas vykonania diela č. A2 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v Harmonograme 1A Prílohy č. 3A tejto zmluvy.“

18. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti A.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena diela č. A2:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	66 693,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR	23% 15 339,39 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	82 032,39 €

/slovom: osemdesiatdvatisíc tridsaťdva euro a tridsaťdeväť centov s DPH/“

19. Týmto Dodatkom sa mení názov Časti A.3. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE VYPRACOVANIE ZÁMERU VEREJNEJ PRÁCE“

20. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti A.3. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa § 9 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vypracovať zámer verejnej práce za účelom výstavby diela č. A4.“

21. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti A.3. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena za dielo č. A3 celkom:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	6 300,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR	23% 1 449,- €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	7 749,-€

/slovom: sedemtisíc sedemstoštyridsaťdeväť euro s DPH/“

22. Týmto Dodatkom sa mení bod 1.1 Čl. 1 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„1.1 Predmetom tejto časti zmluvy je kompletná dodávka a montáž stavebných prác a zabezpečenie a dodanie Zabudovaného technologického zariadenia školy špecifikovaného v Prílohe č. 11A (ďalej len „**dielo č. A4**“). V cene je zahrnutá doprava, skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska počas výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, dodanie Zabudovaného technologického zariadenia školy špecifikovaného v Prílohe č. 11A, ako aj činnosti podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Predmetom tejto časti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v rozhodnutí o stavebnom zámere, ako i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy.“

23. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať stavebné práce a zabezpečiť a dodať Zabudované technologické zariadenie školy špecifikované v Prílohe č. 11A – dielo č. A4 s názvom: „**Výstavba Základnej školy na Záhradníckej ul. - zvýšenie kapacít základných škôl v Senci**“. Rozsah stavebných prác je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov a v dokumentácii pre rozhodnutie o stavebnom zámere v konaní o stavebnom zámere.“

24. Týmto Dodatkom sa mení bod 5.1 Čl. 5 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„5.1 Cena diela č. A4 je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

5.1.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	8 008 224,- €
5.1.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	1 841 891,52 €
5.1.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	9 850 115,52 €

/slovom: deväť miliónov osemstopäťdesiatšesť tisíc jednotopätnásť euro a päťdesiatdva centov s DPH/“

25. Týmto Dodatkom sa mení bod 7.1 Čl. 7 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel', zastúpený odborným dozorom objednávatel'a odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- a) rozhodnutie o stavebnom zámere obsahujúce overovaciu doložku projektu stavby podľa stavebného zákona nadobudlo právoplatnosť, a súčasne“
- b) objednávatel' sa zaväzuje, že po splnení podmienky uvedenej v písm. a) tohto bodu bude v minimálne dvojmesačných intervaloch informovať zhotoviteľa o spôsobe a časovom horizonte zabezpečenia financovania zhotovenia diela č. A4, avšak vždy bez zbytočného odkladu, pri každej podstatnej zmene smerujúcej k získaniu finančných prostriedkov.“

26. Týmto Dodatkom sa mení bod 7.2 Čl. 7 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„7.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou konania o stavebnom zámere, ale sú potrebné k realizácii prác (napr., poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu vykonávacej dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov konania o stavebnom zámere vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.“

27. Týmto Dodatkom sa mení bod 7.10 Čl. 7 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„7.10 V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstať, môže objednávatel' súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta – autorského dozoru a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k dokumentácii na konanie o stavebnom zámere a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa čl. 3 bodu 3.1 tejto časti zmluvy. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatel'a.“

28. Týmto Dodatkom sa mení bod 9.4 Čl. 9 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„9.4 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.“

29. Týmto Dodatkom sa mení bod 9.8 Čl. 9 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„9.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste informačnú tabuľu v zmysle požiadaviek Poskytovateľa A, ktorá bude obsahovať text s názvom stavby,

označenie objednávateľa, meno projektanta, označenie dodávateľa, termíny začatia a dokončenia diela č. A4, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadne ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a súčasne v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom Poskytovateľom A. Cena diela č. A4 obsahuje náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou a to až do dokončenia diela č. A4 a jej následnú likvidáciu.“

30. Týmto Dodatkom sa mení písm. a) bod 12.8 Čl. 12 Časti A.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v rozhodnutí o stavebnom zámere, ktorý obsahuje aj overovaciu doložku projektu stavby,“

31. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.3 Čl. 2 Časti A.5. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.3 Autorský dozor je oprávnený vydávať pokyny na vykonanie drobných zmien navrhovaných štandardov, povrchových úprav, v špecifikácii diela (v prípade, ak nemajú vplyv na cenu), vydávať vysvetlenia a upresnenia diela č. A2 (dokumentácia k žiadosti o rozhodnutie o stavebnom zámere), robiť zápisy do stavebného denníka, požadovať predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na posúdenie kvality, žiadať zdokumentovanie pôvodu materiálu použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce tým.“

32. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti A.5. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena za činnosť autorského dozoru – dielo č. A5:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	7 560,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	1.738,80 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	9.298,80 €

/slovom: deväťtisíc dvestodeväťdesiatosem euro a osemdesiat centov s DPH/“

33. Týmto Dodatkom sa mení názov Časti A.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

**„ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTÁCIE K NÁVRHU O VYDANIE KOLAUDAČNÉHO OSVEDČENIA“**

34. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti A.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. A6: Dokumentácia pre kolaudačné osvedčenie v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči.“

35. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.2 Čl. 2 Časti A.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať služby inžinieringu pre účely kolaudácie a vydania kolaudačného osvedčenia. Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa v kolaudácii a zabezpečí podklady pre vydanie kolaudačného osvedčenia. Za týmto účelom objednávateľ vydá zhotoviteľovi všetky potrebné plnomocenstvá a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho o to zhotoviteľ požiada.“

36. Týmto Dodatkom sa mení bod 3.1 Čl. 3 Časti A.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. A6 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa k dokumentácii a zhotovenému dielu vyjadrili v kolaudácii. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi dielo č. A6 v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči.“

37. Týmto Dodatkom sa mení bod 3.2 Čl. 3 Časti A.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.2 V prípade ak zhotoviteľovi bude doručené záporné stanovisko ku kolaudácii od niektorého z dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov, majiteľov, resp. správcov inžinierskych rozvodov, alebo iných dotknutých osôb, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne v primeranej lehote zodpovedajúcej príslušnej závade/závadám, odstrániť všetky závady v príslušnej dokumentácii a/alebo na zhotovenom diele, ktoré mali za následok vydanie záporného stanoviska, tak aby boli termíny Harmonogramu 1A, Prílohy č. 3A tejto zmluvy dodržané.“

38. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.1 Čl. 4 Časti A.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom užívania diela č. A6. V cene sú zahrnuté všetky správne poplatky týkajúce sa inžinierskej činnosti vo veci kolaudačného konania o kolaudáciu stavby: „**Výstavba Základnej školy na Záhradníckej ul. - zvýšenie kapacít základných škôl v Senci**“ Cena diela č. A6:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.1.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	11 970,- €
4.1.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	2 753,10 €
4.1.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	14 723,10 €

/slovom: štrnásťtisíc sedemstodvadsaťtri euro a desať centov s DPH/“

39. **Týmto Dodatkom sa mení názov Časti B.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI NA PREROKOVANIE STAVEBNÉHO ZÁMERU“

40. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti B.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. B1: dokumentáciu tvoriacu stavebný zámer v zmysle §9 ods. 2 stavebného zákona vrátane projektu stavby (§9 ods. 3 stavebného zákona), ako aj vrátane súhlasných doložiek súladu vydaných dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami, ako podklad pre účely konania o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby. Dielo č. A1 bude odovzdané objednávateľovi v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči.“

41. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.2 Čl. 2 Časti B.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať službu týkajúcu sa prípravy a uskutočnenia stavby, ktorou zabezpečí všetky nevyhnutné služby pri zastupovaní objednávateľa v činnosti smerujúcej k získaniu potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov. Jedná sa najmä o zastupovanie objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečí vstupné podklady, expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská (ďalej len „inžiniering“). Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa v konaní o stavebnom zámere, súčasťou ktorého je aj overenie projektu stavby a zabezpečí podklady pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a súlade projektu stavby so stavebným zámerom. Za týmto účelom objednávateľ vydá zhotoviteľovi všetky potrebné plnomocenstvá a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho o to zhotoviteľ požiada.“

42. **Týmto Dodatkom sa mení bod 3.1 Čl. 3 Časti B.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. B1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov a subjektov, ktoré sa k dokumentácii vyjadrili. Dielo č. B1 bude doručené a odovzdané objednávateľovi v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči do sídla objednávateľa v termíne podľa Harmonogramu 1B Prílohy č. 3B tejto zmluvy.“

43. **Týmto Dodatkom sa mení bod 3.2 Čl. 3 Časti B.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„3.2 V prípade ak zhotoviteľovi bude doručené záporné stanovisko od niektorého z dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov, majiteľov, resp. správcov inžinierskych rozvodov, alebo iných dotknutých osôb, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne v primeranej lehote zodpovedajúcej príslušnej závade/závadám, odstrániť všetky závady

v príslušnej dokumentácii, ktoré mali za následok vydanie záporného stanoviska, tak aby boli termíny Harmonogramu 1B Prílohy č. 3B tejto zmluvy dodržané."

44. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti B.1. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena diela č. B1:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	41 483,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR	23% 9 541,09 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR.	51 024,09 €

/slovom: päťdesiatjedentisíc dvadsaťštyri euro a deväť centov s DPH/“

45. Týmto Dodatkom sa mení názov Časti B.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE VYKONÁVACIEHO PROJEKTU“

46. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti B.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. B2 vykonávací projekt (§9 ods. 5 stavebného zákona) v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči. Vykonávací projekt obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer, vrátane výkazu výmer stavebných prác súvisiacich s inštaláciou a dodaním Zabudovaného technologického zariadenia školy. Výkaz výmer však obsahuje aj položky týkajúce sa nezabudovaných technologických zariadení a mobiliáru školy podľa Prílohy č. 12B, samotné dodanie ktorých však nie je predmetom tejto zmluvy.“

47. Týmto Dodatkom sa vypúšťa bod 2.2 Čl. 2 Časti B.2. Zmluvy o dielo a súčasne dochádza k prečíslovaniu pôvodného bodu 2.3 na bod 2.2 Čl. 2 Časti B.2. Zmluvy o dielo a pôvodného bodu 2.4 na bod 2.3 Čl. 2 Časti B.2. Zmluvy o dielo.

48. Týmto Dodatkom sa mení bod 3.1 Čl. 3 Časti B.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. B2:

- (i) v rozsahu podľa bodu 2.1 tejto časti zmluvy bez vád, po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi dielo č. B2 v rozsahu podľa bodu 2.1 v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči do sídla objednávateľa bezodkladne po jej overení príslušným stavebným úradom,
- (ii) v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa uplatňovaných v nadväznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1B Prílohy č. 3B tejto zmluvy.“

49. Týmto Dodatkom sa vypúšťa bod 3.2 Čl. 3 Časti B.2. Zmluvy o dielo a súčasne dochádza k prečíslovaniu pôvodných bodu 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 na bod 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 Čl. 3 Časti B.2. Zmluvy o dielo.

50. Týmto Dodatkom sa mení bod 3.2 (t. j. pôvodný bod 3.3) Čl. 3 Časti B.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.2 Počas vykonania diela č. B2 je zhotoviteľ povinný dodržať časové mĺňniky uvedené v Harmonograme 1B Prílohy č. 3AB tejto zmluvy.“

51. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti B.2. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena diela č. B2:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	27 943,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	6 426,89 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	34 369,89 €

/slovom: tridsaťštyritisíc tristošesťdesiatdeväť euro a osemdesiatdeväť centov s DPH/“

52. Týmto Dodatkom sa mení bod 1.1 Čl. 1 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„1.1 Predmetom tejto časti zmluvy je kompletná dodávka a montáž stavebných prác a zabezpečenie a dodanie Zabudovaného technologického zariadenia telocvične špecifikovaného v Prílohe č. 11B, (ďalej len „**dielo č. B4**“). V cene je zahrnutá doprava, skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska počas výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov a dodanie Zabudovaného technologického zariadenia telocvične špecifikovaného v Prílohe č. 11B. Predmetom tejto časti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v rozhodnutí o stavebnom zámere, ako i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy.“

53. Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať stavebné práce a zabezpečiť a dodať Zabudované technologické zariadenie telocvične špecifikované v Prílohe č. 11B – dielo č. B4 s názvom: „**Telocvična ZŠ na Záhradníckej. ul. v Senci**“. Rozsah stavebných prác je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov a v dokumentácii pre rozhodnutie o stavebnom zámere v konaní o stavebnom zámere.“

54. Týmto Dodatkom sa mení bod 5.1 Čl. 5 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„5.1 Cena diela č. B4 je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

5.1.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 122 974,- €
5.1.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	488 284,02 €
5.1.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	2 611 258,02 €

/slovom: dva milióny šesťstojedemdesiatšesť tisíc dvestopäťdesiatosem euro a dva centy s DPH/“

55. Týmto Dodatkom sa mení nový bod 6.1 Čl. 6 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„6.1 Cena diela č. B4 je splatná v rovnomerných 120 (jednostodvadsiatich) mesačných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 9 tejto zmluvy. Za účelom zaplatenia splátky nie je potrebné zo strany zhotoviteľa vystavovať faktúru. Výška mesačnej splátky predstavuje sumu 17.691,45 EUR (slovom: sedemdesiatšesť tisíc šesťstodeväťdesiatjeden eur a štyridsaťpäť centov) bez DPH, t. j. 21.760,48 EUR s DPH (ďalej len „**Splátka**“). Prvú Splátku objednávatel uskutoční do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odovzdaní diela č. B4 podľa čl. 12 tejto časti zmluvy.“

56. Týmto Dodatkom sa mení bod 7.1 Čl. 7 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel zastúpený odborným dozorom objednávatel'a odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní odo dňa súčasného splnenia nasledovných podmienok:

- a) rozhodnutie o stavebnom zámere obsahujúce overovaciu doložku projektu stavby podľa stavebného zákona nadobudlo právoplatnosť, a súčasne
- b) objednávatel doručí zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávatel jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Objednávatel sa zaväzuje, že po splnení podmienky uvedenej v písm. a) tohto bodu bude v minimálne dvojmesačných intervaloch informovať zhotoviteľa o spôsobe a časovom horizonte zabezpečenia financovania zhotovenia diela č. B4, avšak vždy bez zbytočného odkladu, pri každej podstatnej zmene smerujúcej k získaniu finančných prostriedkov.“

57. Týmto Dodatkom sa mení bod 7.2 Čl. 7 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„7.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou konania o stavebnom zámere, ale sú potrebné k realizácii prác (napr., poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu vykonávacej dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov konania o stavebnom zámere vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.“

58. Týmto Dodatkom sa mení bod 7.10 Čl. 7 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„7.10 V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstarat', môže objednávatel' súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta – autorského dozoru a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k dokumentácii na konanie o stavebnom zámere a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa čl. 3 bodu 3.1 tejto časti zmluvy. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatel'a.“

59. Týmto Dodatkom sa mení bod 9.4 Čl. 9 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„9.4 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.“

60. Týmto Dodatkom sa mení bod 9.8 Čl. 9 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„9.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste informačnú tabuľu v zmysle požiadaviek Poskytovateľa B, ktorá bude obsahovať text s názvom stavby, označenie objednávatel'a, meno projektanta, označenie dodávateľa, termíny začatia a dokončenia diela č. B4, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadne ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a súčasne v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi objednávatel'om Poskytovateľom B. Cena diela č. B4 obsahuje náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou a to až do dokončenia diela č. B4 a jej následnú likvidáciu.“

61. Týmto Dodatkom sa mení písm. a) bod 12.8 Čl. 12 Časti B.4. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v rozhodnutí o stavebnom zámere, ktorý obsahuje aj overovaciu doložku projektu stavby,“

62. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.3 Čl. 2 Časti B.5. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.3 Autorský dozor je oprávnený vydávať pokyny na vykonanie drobných zmien navrhovaných štandardov, povrchových úprav, v špecifikácii diela (v prípade, ak nemajú vplyv na cenu), vydávať vysvetlenia a upresnenia diela č. B2 (dokumentácia k žiadosti o rozhodnutie o stavebnom zámere), robiť zápisy do stavebného denníka, požadovať predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na posúdenie kvality, žiadať zdokumentovanie pôvodu materiálu použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce tým.“

63. **Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti B.5. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„4.2 Cena za činnosť autorského dozoru – dielo č. B5:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	5 040,- €
4.2.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	1 159,20 €
4.2.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	6 199,20 €

/slovom: šesťtisíc jednotodevät' desiatdeväť euro a dvadsať centov s DPH/“

64. **Týmto Dodatkom sa mení názov Časti B.6. Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

**„ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTÁCIE K NÁVRHU O VYDANIE KOLAUDAČNÉHO OSVEDČENIA“**

65. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.1 Čl. 2 Časti B.6 Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. B6: Dokumentácia pre kolaudačné osvedčenie v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči.“

66. **Týmto Dodatkom sa mení bod 2.2 Čl. 2 Časti B.6 Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať služby inžinieringu pre účely kolaudácie a vydania kolaudačného osvedčenia. Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa v kolaudácii a zabezpečí podklady pre vydanie kolaudačného osvedčenia. Za týmto účelom objednávateľ vydá zhotoviteľovi všetky potrebné plnomocenstvá a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho o to zhotoviteľ požiada.“

67. **Týmto Dodatkom sa mení bod 3.1 Čl. 3 Časti B.6 Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. B6 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa k dokumentácii a zhotovenému dielu vyjadrili v kolaudácii. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi dielo č. A6

v troch listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na USB nosiči.“

68. Týmto Dodatkom sa mení bod 3.2 Čl. 3 Časti B.6 Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„3.2 V prípade ak zhotoviteľovi bude doručené záporné stanovisko ku kolaudácii od niektorého z dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov, majiteľov, resp. správcov inžinierskych rozvodov, alebo iných dotknutých osôb, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne v primeranej lehote zodpovedajúcej príslušnej závade/závadám, odstrániť všetky závady v príslušnej dokumentácii a/alebo na zhotovenom diele, ktoré mali za následok vydanie záporného stanoviska, tak aby boli termíny Harmonogramu 1B, Prílohy č. 3B tejto zmluvy dodržané.“

69. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 Časti B.6 Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena diela č. B6:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	7 560,- €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	1 738,80 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	9 298,80 €

/slovom: deväťtisíc dvestodevät'desiatosem euro a osemdesiat centov s DPH/“

70. Týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Čl. 4 (Spoločné ustanovenia o cene, platobné a fakturačné podmienky) Časti C ZMLUVY (USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY) Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:

„4.2 Cena za celé Dielo A (dielo č. A1, dielo č. A2, dielo č. A3, dielo č. A4, dielo č. A5 a dielo č. A6):

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

zmluvná cena bez DPH v EUR:	8 216 250,- €
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	1 889 737,50 €
zmluvná cena spolu s DPH v EUR	10 105 987,50 €

/slovom: desať miliónov jednostopäťtisíc deväťstoosemdesiat'sedem euro a päťdesiat centov s DPH/

Cena za celé Dielo B (dielo č. B1, dielo č. B2, dielo č. B4, dielo č. B5 a dielo č. B6):

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 205 000,- €
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 23%	507 150,- €
zmluvná cena spolu s DPH v EUR	2 712 150,- €

/slovom: dva milióny sedemstodvanásťtisíc jednostopäťdesiat euro s DPH/“

- 71. Týmto Dodatkom sa mení bod 10.3 Čl. 10 Časti C ZMLUVY (USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY) Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní konania o stavebnom zámere, ktorého súčasťou bude aj overenie projektu stavby kolaudačného konania a aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a inžinierskej činnosti, činnosti autorského dozoru a činnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy.“

- 72. Týmto Dodatkom sa mení písm. (ii) bodu 12.3 Čl. 12 Časti C ZMLUVY (USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY) Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„(i) ak k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi za účelom realizácie diela č. A4 nedôjde najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere (ktorého súčasťou je aj overenie projektu stavby) na realizáciu diela č. A4.“

- 73. Týmto Dodatkom sa mení písm. (ii) bodu 12.4 Čl. 12 Časti C ZMLUVY (USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY) Zmluvy o dielo a jeho nové znenie je nasledovné:**

„(ii) ak k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi za účelom realizácie diela č. B4 nedôjde najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere (ktorého súčasťou je aj overenie projektu stavby) na realizáciu diela č. B4.“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv – www.crz.gov.sk v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
2. Týmto Dodatkom sa mení webový odkaz na Prílohu č. 10 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov: Nový webový odkaz je: [24307.bbbffc.pdf](#)
3. Týmto Dodatkom sa mení znenie týchto príloh:
 - Príloha č. 3A – Harmonogram 1A - Záväzný harmonogram služieb (dielo č. A1, dielo č. A2, dielo č. A3, dielo č. A5 a dielo č. A6),
 - Príloha č. 3B – Harmonogram 1B - Záväzný harmonogram služieb (dielo č. B1, dielo č. B2, dielo č. B5 a dielo č. B6),
 - Príloha č. 7 – Fakturácia (Príloha č. 7A, Príloha č. 7B) a
 - Príloha č. 9 – Splátkový kalendár ceny diela č. B4

Ich nové znenia tvoria prílohu k tomuto Dodatku.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
5. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Senci, dňa 21.07.2025

V Senci, dňa 21.07.2025

BELUNA a.s.

Mesto Senec


Ing. Michal Horský
predseda predstavenstva


Ing. Pavol Kvál
primátor


Ru:
IČO

SENEC, Mierová

Príloha č. 3A

Harmonogram 1A

Závazný harmonogram služieb (dielo č. A1, dielo č. A2, dielo č. A3, dielo č. A5 a dielo č. A6) spracovaný zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní

Termín odovzdania diela č. A1:

do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle bodu 12.2 zmluvy

Termín odovzdania diela č. A2:

do 2 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere

Termín odovzdania diela č. A3:

do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle bodu 12.2 zmluvy

Termín odovzdania diela č. A4:

V zmysle bodu 3.1 čl. 3 Časti A.4. zmluvy a Prílohy č. 4A vypracovanej v súlade s Časťou A.4. zmluvy

Termín odovzdania diela č. A5:

Zhodný s dňom odovzdania diela č. A4, t. j. v zmysle bodu 3.1 čl. 3 Časti A.4. zmluvy a Prílohy č. 4A vypracovanej v súlade s Časťou A.4. zmluvy

Termín odovzdania diela č. A6:

Zhodný s dňom odovzdania diela č. A4, t. j. v zmysle bodu 3.1 čl. 3 Časti A.4. zmluvy a Prílohy č. 4A vypracovanej v súlade s Časťou A.4. zmluvy

Príloha č. 3B

Harmonogram 1B

Záväzný harmonogram služieb (dielo č. B1, dielo č. B2, dielo č. B4, dielo č. B5 a dielo č. B6) spracovaný zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní

Termín odovzdania diela č. B1:

do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle bodu 12.2 zmluvy

Termín odovzdania diela č. B2:

do 2 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere

Termín odovzdania diela č. B4:

V zmysle bodu 3.1 čl. 3 Časti B.4. zmluvy a Prílohy č. 4B vypracovanej v súlade s Časťou B.4. zmluvy

Termín odovzdania diela č. B5:

Zhodný s dňom odovzdania diela č. B4 v zmysle bodu 3.1 čl. 3 Časti B.4. zmluvy a Prílohy č. 4B vypracovanej v súlade s Časťou B.4. zmluvy

Termín odovzdania diela č. B6:

Zhodný s dňom odovzdania diela č. B4 v zmysle bodu 3.1 čl. 3 Časti B.4. zmluvy a Prílohy č. 4B vypracovanej v súlade s Časťou B.4. zmluvy

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Príloha č. 7 - 7A

Fakturácia

ČASŤ C. ZMLUVY USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY, článok 4
(Spoločné ustanovenia o cene, platobné a fakturačné podmienky)

Fakturácia diela č. A1, diela č. A2, diela č. A3, diela č. A5 alebo diela č. A6

Náležitosti faktúry

Číslo faktúry:	xxxxxx
Vystaviteľ faktúry:	zhotoviteľ - obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v OR, IČ DPH, DIČ, číslo účtu v tvare IBAN
Platiteľ faktúry:	objednávateľ: Mesto Senec sídlo Mierové nám. 8, 903 01 Senec IČO 00 305 065 DIČ 2020662237
Dátum vystavenia:	xxxxxx
Dátum splatnosti:	splatnosť 60 dní odo dňa: - odovzdania diela č. A1, pričom fakturuje sa 1/2 ceny diela č. A1, - právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere v prípade diela č. A1, pričom fakturuje sa 1/2 ceny diela č. A1, - odovzdania vykonávacieho projektu v prípade diela č. A2, - právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere v prípade diela č. A3, - právoplatnosti kolaudačného osvedčenia v prípade diela č. A5, - právoplatnosti kolaudačného osvedčenia v prípade diela č. A6,
Dátum dodania:	deň podpísania preberacieho protokolu diela č. A1, diela č. A2, diela č. A3, diela č. A5 alebo diela č. A6
Variabilný symbol:	xxxxxx
Popis predmetu fakturácie:	Zmluva o dielo č. xxxx - Výstavba Základnej školy na Záhradníckej ul. - zvýšenie kapacít základných škôl v Senci – dodanie diela č. A1, diela č. A2, diela č. A3, diela č. A5 alebo diela č. A6
Cena diela bez DPH v EUR:	Cena bez DPH diela č. A1, diela č. A2, diela č. A3, diela č. A5 alebo diela č. A6
Základ pre DPH v EUR:	xxxx EUR
DPH v EUR:	xxxx EUR
Cena diela s DPH v EUR:	Cena s DPH diela č. A1, diela č. A2, diela č. A3, diela č. A5 alebo diela č. A6

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Príloha č. 7 - 7B

Fakturácia

ČASŤ C. ZMLUVY USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY, článok 4
(Spoločné ustanovenia o cene, platobné a fakturačné podmienky)

Fakturácia diela č. B1, diela č. B2, diela č. B5 alebo diela č. B6

Náležitosti faktúry

Číslo faktúry:	xxxxxx
Vystaviteľ faktúry:	zhotoviteľ - obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v OR, IČ DPH, DIČ, číslo účtu v tvare IBAN
Platiteľ faktúry:	objednávateľ: Mesto Senec Sídlo Mierové nám. 8, 903 01 Senec IČO 00 305 065 DIČ 2020662237
Dátum vystavenia:	xxxxxx
Dátum splatnosti:	splatnosť 60 dní odo dňa: - odovzdania diela č. B1, pričom fakturuje sa 1/2 ceny diela č. B1, - právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere v prípade diela č. B1, pričom fakturuje sa 1/2 ceny diela č. B1, - odovzdania vykonávacieho projektu v prípade diela č. B2, - právoplatnosti kolaudačného osvedčenia v prípade diela č. B5, - právoplatnosti kolaudačného osvedčenia v prípade diela č. B6,
Dátum dodania:	deň podpísania preberacieho protokolu diela č. B1, diela č. B2, diela č. B5 alebo diela č. B6
Variabilný symbol:	xxxxxx
Popis predmetu fakturácie:	Zmluva o dielo č. xxxx - Telocvičňa ZŠ na Záhradníckej. ul. v Senci – dodanie diela č. B1, diela č. B2, diela č. B5 alebo diela č. B6
Cena diela bez DPH v EUR:	Cena bez DPH diela č. B1, diela č. B2, diela č. B5 alebo diela č. B6
Základ pre DPH v EUR:	xxxxxx EUR
DPH v EUR:	xxxxxx EUR
Cena diela s DPH v EUR:	Cena s DPH diela č. B1, diela č. B2, diela č. B5 alebo diela č. B6

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Príloha č. 9

Splátkový kalendár ceny diela č. B4

Poradové číslo splátky	Suma bez DPH	Suma s DPH	Splatnosť
č. 1	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 2	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 3	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 4	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 5	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 6	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 7	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 8	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 9	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 10	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 11	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 12	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 13	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 14	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 15	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 16	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 17	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 18	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 19	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 20	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 21	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

č. 22	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 23	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 24	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 25	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 26	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 27	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 28	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 29	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 30	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 31	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 32	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 33	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 34	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 35	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 36	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 37	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 38	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 39	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 40	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 41	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 42	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 43	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 44	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

č. 45	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 46	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 47	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 48	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 49	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 50	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 51	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 52	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 53	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 54	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 55	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 56	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 57	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 58	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 59	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 60	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 61	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 62	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 63	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 64	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 65	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 66	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 67	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

č. 68	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 69	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 70	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 71	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 72	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 73	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 74	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 75	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 76	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 77	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 78	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 79	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 80	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 81	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 82	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 83	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 84	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 85	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 86	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 87	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 88	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 89	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 90	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

č. 91	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 92	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 93	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 94	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 95	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 96	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 97	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 98	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 99	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 100	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 101	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 102	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 103	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 104	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 105	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 106	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 107	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 108	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 109	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 110	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 111	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 112	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 113	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

č. 114	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 115	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 116	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 117	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 118	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 119	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD
č. 120	17.691,45 EUR	21.760,48 EUR	vid'. Časť B.4. ods. 6.1 ZoD